



COMUNE DI FAENZA
SETTORE LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO EDIFICI

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “STROCCHI”



PROGETTO ESECUTIVO OPERE EDILI DI ADEGUAMENTO

CRONOPROGRAMMA

IL PROGETTISTA
ARCHITETTONICO
Arch. Elisabetta Selvatici

IL PROGETTISTA
IMPIANTI MECCANICI
Ing. Massimo Donati

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
Arch. Claudio Coveri

Tempo di esecuzione lavori: 60 giorni (fatte salve eventuali consegne parziali)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Allestimento area di cantiere	■								
Interruzione/distacco utenze	■								
Sgombero locali oggetto dei lavori (ove necessario)	■								
Rimozione infissi interni	■								
Rimozione radiatori e sanitari	■								
Demolizione murature	■								
Demolizione pavimenti e sottofondi		■							
Scavo esterno al fabbricato (per rampa esterna)			■						
Posa cassature e ferri e getto cls (per rampa esterna)				■					
Pavimentazioni esterne					■				
Predisposizione impianti			■						
Sottofondi interni				■					
Pareti a secco (cartongesso)				■	■	■			
Intonaci antincendio (soffitto deposito)					■				
Intonaci antincendio (pareti)					■				
Pavimenti e rivestimenti						■	■		
Rimozione infissi esterni							■		
Posa nuovi infissi esterni e interni				■			■		
Opere da fabbro (parapetti)				■			■		
Tinteggiature					■			■	
Smobilizzo cantiere								■	■

NOTA: le opere contrassegnate in colore grigio possono subire variazioni nel periodo di esecuzione in quanto non interferenti con altre opere.