



COMUNE DI FAENZA
SETTORE LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO EDIFICI

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “STROCCHI”



PROGETTO ESECUTIVO

ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTO ELETTRICO

CRONOPROGRAMMA

IL PROGETTISTA

ing. Massimo Donati

IL R.U.P.

arch. Claudio Coveri

I COLLABORATORI

ing. Luca Dalprato

p.i. Giuseppe Rossignuolo

p.i. Mauro Bolognesi

Faenza, 08 novembre 2016

Tempo di esecuzione lavori: 80 giorni (fatte salve eventuali consegne parziali)

	SETTIMANA											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Allestimento area di cantiere	■											
Interruzione/distacco utenze	■											
Sgombero locali oggetto dei lavori (ove necessario)	■											
Smantellamento impianto	■	■										
Sostituzione Impianto elettrico teatro	■	■										
Infilaggio linea dorsale		■	■									
Installazione canali plastica e tubazioni		■	■	■								
Posa nuovi cavi all' interno				■	■	■	■					
Sostituzione plafoniere				■	■	■	■					
Installazione prese e comandi nuovi					■	■	■	■	■			
Cablaggio nuovi quadri e modifiche a quelli esistenti						■	■	■	■	■		
Installazione impianti speciali								■	■	■	■	
Collaudo e prove impianti									■	■	■	■
Smobilizzo cantiere										■	■	■